

Proyecto	Plan Huancavilca		
Fiscalizador	Jorge Toral	Centro de Costo	
Contratista	TIMEC	No. de Contrato	
Dirección		No. de Solicitud	
Tipo de accesorio	Neplo 1050	Fecha de prueba	21/01/2013

VERIFICACIÓN DEL ACCESORIO	
Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
No cumple	<input type="checkbox"/>

TIPO DE ABRASIVO	
ARENA	<input checked="" type="checkbox"/>
GRANALLA METALICA	<input type="checkbox"/>

CARACTERÍSTICAS DEL RECUBRIMIENTO	
TIPO DE PINTURA INTERNA	Hempel Multistrength 35530
TIPO DE PINTURA EXTERNA	Cortec VPCI 396

INTERNO		
MEDICIONES (micras)	PROMEDIO POR PUNTOS	PROMEDIO FINAL
87	88,33333333	86
90		
88		
92	89,33333333	
89		
87		
75	81	
88		
80		
78	84,33333333	
90		
85		

EXTERNO		
MEDICIONES (micras)	PROMEDIO POR	PROMEDIO FINAL
84	83,33333333	89
86		
80		
115		
90	100	
95		
90		
80	85	
85		
81		
93	86,33333333	
85		

RUGOSIDAD MINIMA REQUERIDA
50 - 100 micras (µm)
2 - 4 mil

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Verificación del Equipo

Codigo del equipo	ESM-CCCO-018	Operativo <input checked="" type="checkbox"/>	No operativo <input type="checkbox"/>
-------------------	--------------	---	---------------------------------------

Observaciones

REVISADO	REALIZADO
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD Y DIAGNÓSTICO DE REDES	SUPERVISOR /AST. TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD Y DIAGNÓSTICO DE REDES